

質 疑 ・ 回 答

工 事 名		小川総合支所エレベーター設置工事	
NO	図面番号	質 疑 日 : 令和7年5月30日 (金)	回 答 日 : 令和7年6月3日 (火)
		質 疑	回 答
1	A-06、24	外部仕上表の屋根改修後にウレタン系塗膜防水とありますが内訳の防水工事に項目がありません。あるなら範囲をご指示下さい。	図A-27のC通り～X1通り間及びX1立上り部分が該当しますが、設計に計上されておられません。数量は、協議により変更の対象とします。
2	-	内部仮囲いは必要ないのでしょうか？	部分的に仮設間仕切りが必要となりますが、設計に計上されておられません。数量は、協議により変更の対象とします。
3	A-31	AW、WDともに内訳に額縁及び額縁塗装がありません。ご指示下さい。	原状に合ったもので計上してください。AWはアルミ製、WDはケーシングにて建具の中に含まれます。
4	A-25、31	1階出納室の改修後、AW101にはカウンター台が内訳書にありません。無しと考えて宜しいでしょうか。	本工事に必要でポストフォームにて行いますが、設計に計上されておられません。数量は、協議により変更の対象とします。
5	A-24 EV-1	エレベーターピット内防水の項目が内訳にありませんが必要ないのでしょうか。	ポリマーセメント系による防水を行いますが、設計に計上されておられません。数量は、協議により変更の対象とします。
6	構造図	構造図特記仕様書にボーリングデータがありません。地盤調査報告書参照と記していますが見当たりませんのでデータを頂きたい。	耐震診断時のデータを参照しています。添付資料を確認してください。
7	S101-103 A-27	3階増築部となるC11柱廻りは腰壁が無いと考えて宜しいか。ALC下部の取まりは大丈夫でしょうか。	C11柱廻りは腰壁が必要となりますが、設計に計上されておられません。数量は、協議により変更の対象とします。 また、コンクリートH150の立上りを設ける考えですが、設計に計上されておられません。数量は、協議により変更の対象とします。